

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES - EPMSA		
MES DE AVANCE:	Abril	FECHA DE ELABORACIÓN:	30 de abril de 2025
PROGRAMA:	Quito Productivo y Competitivo		
PROYECTO:	Desarrollo de la Estrategia Productiva Local		
META DE PROYECTO:	Lograr el 100% de los estudios definitivos para la implementación de la ZEDE - Quito en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Cuatrimestral		
INDICADOR:	Porcentaje de avance de los estudios definitivos para la implementación de la ZEDE - Quito en el 2025.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de productos de los estudios definitivos entregados/Número de productos de los estudios definitivos planificados) *100	TIPO DE META:	Acumulativa
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 0 Febrero: 0 Marzo: 0 Abril: 40%	EJECUTADO:	Enero: 0 Febrero: 0 Marzo: 0 Abril: 0 *

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

Periodo	Número de Cumplimiento del periodo (<i>numerador</i>) A	Total del universo (<i>denominador</i>) B	Porcentaje (A/B) *100
Enero	-	-	-
Febrero	-	-	-
Marzo	-	-	-
Abril	0	11	%
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	-
Febrero	-
Marzo	-
Abril	*Actualmente, se encuentra en curso el proceso de contratación para la consultoría de los "Estudios y Diseños Definitivos de Infraestructura Básica - Fase 1 y Estándares Arquitectónicos y Urbanísticos de la Zona de Desarrollo Económico de Quito". La entidad ha concluido la fase de calificación de ofertas. Tras la revisión y evaluación integral de las propuestas presentadas, se determinó que la oferta técnica del oferente INTECCO Cía. Ltda. / Consorcio INCAV PORT cumple con todos los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia y en el pliego propuesto por la EPMSA.
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

2.3 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	-
Febrero	-
Marzo	-
Abril	<p>* Una vez que se procedió a cargar la documentación requerida en el portal del SERCOP, se presentó una falla en el sistema. La entidad registró la incidencia número 2025028387 correspondiente, notificando dicho inconveniente. Actualmente, el estado del proceso en el SERCOP se encuentra como: "ESPERAR ACUERDO", la entidad se halla a la espera de la respuesta del SERCOP para poder finalizar el proceso de contratación.</p> <p>Con fecha 21 de abril de 2025 el Servicios Nacional de Contratación Pública, indica que de acuerdo a incidencia 2025035516 en la cual mediante oficio Nro. EPMSA-GAJ-2025-0045-OF, se solicita "(..) se proceda a la reprogramación del proceso de contratación a partir de la fecha límite de resultados finales (..)". Al respecto manifiesto que su requerimiento se encuentra en gestión del área respectiva, en este sentido mediante incidencia 2025028387 se esta dando seguimiento a este requerimiento, por lo que se solicita estar pendiente a cualquier comunicación que remita al SERCOP (..)". Hasta el momento nos encontramos a la espera de SERCOP.</p>
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

3. Medios de Verificación.

- Anexo 1. Acta de Sesión Nro.4 Apertura de Ofertas Convalidación de errores y Calificación de ofertas
- Anexo 2. Registro de Calificación
- Respuesta SERCOP Tramite SOCE Incidencia 2025035516

4. Firmas de responsabilidad

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Denis Zurita	Director de Alianzas Estratégicas y Comercialización	
REVISADO POR:		
David Rodríguez	Gerente de Zona Franca y Regímenes Especiales	
APROBADO POR:		
Sebastián Nader	Gerente General EPMSA	